Formular zurücksetzten

Wartungsprotokoll Luft-Wasser-Wärmepumpen			
Kunde/Anlagenbetreiber:		Wartung durchgeführt von:	
Nachname, Vorname:		Nachname, Vorname:	
Straße Haus-Nr.:		Datum der Inspektion:	
Postleitzahl/Ort:		Unterschrift:	
Vertragsnummer:			
Art des Geräts:			
Seriennummer der Inneneinheit:		Seriennummer der Außeneinheit:	

Umfang der Wartung	Mess- oder Sollwerte	Ok	Nicht ok	–	Maßnahmen
Allgemein:					
Sichtprüfung der Heizungsanlage auf Schäden, Lecks und Korrosion durchführen					
Sichtprüfung der elektrischen Kabel auf mechanische Beschädigungen					
Inneneinheit:					
Funktionstest der Komponenten der Heizungsanlage im Servicemenü an der HMI (Display) durchführen					
Alarmprotokoll an der HMI kontrollieren					
Die an der HMI ausgelesenen Statistiken überprüfen und notieren:					
• Kompressorstarts					
• Kompressorlaufzeit					
• Energieverbrauch elektr. Zusatzheizung					
Die an der HMI und dem Messgerät abgelesenen Werte für den Anlagendruck überprüfen und notieren					
Partikelfilter und Magnetitanzeige der Heizungsanlage überprüfen und reinigen					
Magnetitabscheider der Heizungsanlage überprüfen und reinigen					
Sicherheitsventile auf Funktion prüfen					
Magnesiumanode am Warmwasserspeicher prüfen					
Wartung des Ausdehnungsbehälters durchführen					
Außeneinheit:					
Verdampferlamellen überprüfen und reinigen/korrigieren					
Tropfschale und Siphon überprüfen und reinigen					
Luftleitungen, Lufteintritte und -austritte (in Innenräumen installierte Wärmepumpen) überprüfen und reinigen					